

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTOLFO DUTRA			VALOR DA OBRA: R\$ 85.052,27					DATA: 01/10/2021		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA - ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO EDSON RESENDE			LOCAL: Rua Sebastião Leonardo da Silveira - Distrito de Sobral Pinto - Astolfo Dutra / MG					PRAZO DA OBRA: 02 MÊS		
								BDI = 27,77%		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		FUNDAÇÃO	Físico %	25,10%	100,00%					
			Financeiro	21.351,29	21.351,29					
2		ESTRUTURA	Físico %	13,76%	100,00%					
			Financeiro	11.706,19	11.706,19					
3		ALVENARIA	Físico %	5,42%	70,00%	30,00%				
			Financeiro	4.611,57	3.228,10	1.383,47				
4		COBERTURA	Físico %	20,70%	15,00%	85,00%				
			Financeiro	17.609,54	2.641,43	14.968,11				
5		REVESTIMENTO	Físico %	8,14%	20,00%	80,00%				
			Financeiro	6.919,79	1.383,96	5.535,83				
6		PISOS	Físico %	6,71%	20,00%	80,00%				
			Financeiro	5.703,21	1.140,64	4.562,57				
7		PINTURA	Físico %	4,78%		100,00%				
			Financeiro	4.067,89		4.067,89				
8		ESQUADRIAS	Físico %	4,70%	10,00%	90,00%				
			Financeiro	3.994,33	399,43	3.594,90				
9		VIDROS	Físico %	0,91%		100,00%				
			Financeiro	777,05		777,05				
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,31%	30,00%	70,00%				
			Financeiro	1.961,00	588,30	1.372,70				
11		DIVERSOS	Físico %	7,47%		100,00%				
			Financeiro	6.350,41		6.350,41				
TOTAL			Físico %	100,00%	49,90%	50,10%				
			Financeiro	R\$ 85.052,27	R\$ 42.439,34	R\$ 42.612,93				
_____ DANIEL POVOA LAVORATO - ENGENHEIRO CIVIL							_____ CREA: 70.090/D		Observações:	
_____ PREFEITO MUNICIPAL										